

## De dek strips aanbrengegen (6 uur)

Bijgedragen door Tom Steenbergem

maandag 26 januari 2009

Laatst geupdate op maandag 26 januari 2009

De volgende fase is aangebroken. Na de romp gaan we nu werken aan het dek.

De romp is nu rechtop op de bouwbalk gezet en de frames zijn allen weer op hun plaats gezet en vastgemaakt met lijmpistool lijm (werkt niet echt goed !!).

Vervolgens heb ik een mal voor de kuiprand op zijn plaats vastgezet, zodat ik weet waar de kuip komt want daar hoeven geen strips overheen.

Dan kan er worden gestript, eerst een strip over het midden van de kajak, vervolgens aan weerszijden een strip langs de randen van romp en dan gestaag van buiten naar binnen toe werken aan weerszijden.

Iedere strip moet nu verstek gezaagd worden en dat doe ik op dezelfde wijze als met de strips in de onderzijde van de kajak.

Omdat aan weerszijden van de kuip maar drie strips zitten wordt in de kuipopening een kruis van strips gelijmd. Dit geeft extra verband en stevigheid als het dek straks later aan de binnenzijde moet worden geschuurd en tijdens het plaatsen van de luikopeningen. Dit kruis zal pas worden verwijderd als het dek en de romp aan elkaar zijn vastgemaakt.

Omdat de fotos niet op 1 dag zijn gemaakt, verspringt het beeld helaas een klein beetje. (mijn excuses hiervoor).